

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน 82 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 5,615,000บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่ จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ พัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
3. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นำข้อมูลจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 64,000,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานเคหะและชุมชน	256	-	41	15,662,600
2.การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว	-	9	-	-	-
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	29	-	16	4,202,960
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	16	-	1	50,000
5.การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	1.แผนงานงบกลาง 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข	115		17	17,835,200
6.การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง	1.แผนงานงบกลาง 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป -งานวางแผนสถิติและวิชาการ -งานบริหารงานคลัง -งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	47	-	27	5,615,000

	3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.แผนงานการศึกษา 5.แผนงานสาธารณสุข 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7.แผนงานเคหะและชุมชน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
--	---	--	--	--	--

รายงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	สถานะของการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางทองอินทร์ โคตะนิตย์ถึง บริเวณที่นางทองอินทร์ โคตะนิตย์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	210,500	207,000	0.33	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
2.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยวิชิต รัตนพันธ์ถึง บริเวณที่นางทิพย์ ยานะสิงห์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	208,700	205,500	0.33	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
3.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนอง จิก หมู่ที่ 12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนางกาบ รัตนสวนจิก ถึงบริเวณบ้านนายหวัน เผ่าศิริ ช่วงที่ 2 เริ่มจาก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ถึง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	391,700	387,000	0.61	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
4.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย บุญมาตย์ ถึง บริเวณบ้านนางลัดดา อัครวรรณ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	456,900	450,000	0.71	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

5.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางศรีวิไล กิจมานะ ถึงบริเวณที่นายเฉวียง อาษาขันธุ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	486,700	480,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
6.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่บ้านนายตี มนปรมัต ถึงบริเวณที่นายเฉวียง ศิริแสน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	269,000	266,000	0.42	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
7.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณหลังวัดบ้านโคกสูง ถึงบริเวณที่นางสำรวย กิณะแสน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	467,700	462,000	0.73	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
8.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบริษัทร้อยเอ็ดกีฬากอล์ฟถึงบริเวณด้านหลังบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	491,800	486,000	0.76	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
9.ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชาญชัย ใจหาญถึงบริเวณบ้านนายสิทธิชัย สีธนศักดิ์สกุล	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	387,300	378,000	0.59	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
10.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายจอมขวัญ หล่อแก้วถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข 232	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	495,800	485,500	0.76	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

11.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนางหนูพร ตรี พงษ์ ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ท.ประทีน หน่อแก้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	84,000	82,000	0.13	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
12.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล.บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายประ พงษ์ นามเพ็งถึงบริเวณบ้านนายหนูเพียน สังฆะ มณี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	479,600	470,000	0.74	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
13.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางกำจร เถาว์จันทร์ถึงบริเวณ บ้านนางทองใบ ลาภโพธิ์ชัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	499,000	494,000	0.78	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
14.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่สวนนางลำดวน ภาคมฤคถึง บริเวณบ้านนายชานนท์ โชคชัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	189,000	187,000	0.30	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
15.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ต. ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางกำจร เถาว์จันทร์ถึงบริเวณ บ้านนายสนั่น บุญสงค์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	455,000	450,000	0.71	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
16.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต. ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	296,600	293,500	0.46	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

เริ่มจากบริเวณบ้านนางวิเชียร จันทรเสถียรถึง บริเวณที่นายบัญญัติ สันดี						
17.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายคิวกร อนันต์ถึงบริเวณ บ้านนายทอง ชรากาหมุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	197,000	195,000	0.31	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
18.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายสิทธิชัย ลีธนศักดิ์สกุลถึง บริเวณที่นายสิทธิชัย ลีธนศักดิ์สกุล	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	499,000	494,000	0.78	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
19.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายประสาท ขาวลาจันท์ถึง บริเวณบ้านที่นางเบญญาภา เมธาวิ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	303,500	300,000	0.47	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
20.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางสมศรี แก้วนาเหนือถึงบริเวณ บ้านที่นางสมหมาย สมฤแสน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	404,000	399,000	0.63	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
21.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยภัทร สารโกชน์ถึง บริเวณบ้านที่นายณัฐพล พวงศรี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	270,800	261,000	0.41	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
22.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายคำ พอง จันทรเสถียรถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม นุชหรี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	440,800	435,000	0.68	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

23.จ้างก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณสามแยกคุ้มพูลศิริถึงบริเวณบ้านนายสิทธิชัย ละครศักดิ์สกุล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	482,000	476,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
24.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายวีระ สังฆะมณีถึงบริเวณที่นายประดิษฐ์ พันธุ์เพลิงพุกษ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	398,000	394,000	0.62	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
25.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณนางญาติา ศิริจันทร์ถึงบริเวณบ้านนายบุญรัตน์ มนปรางณีต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	102,600	101,500	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
26.ก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนางรุ่งรัตคูเจริญ ถึงบริเวณที่บริษัทเซรามิก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	483,000	475,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
27.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญสงค์ ศรีหนองจิก ถึงบริเวณบ้านนางบุญหลง เศษวงศ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	48,900	47,800	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
28.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายพันแก้ว วาระพิลลา ถึงบริเวณบ้าน จ.ส.ต.คำมนต์ เผ่าสงคราม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	42,000	41,500	0.07	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
29.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	499,800	490,000	0.77	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	กองช่าง อบต.ดงลาน

ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนาง อ้อยใจ เสถียรจนถึงบริเวณบ้านนายสุมิตร อวรณ์					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
30.จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายอดุลย์ อาษาพันธ์ถึงบริเวณที่ นายนายอดุลย์ อาษาพันธ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	475,800	475,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
31.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเกษตร สำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายอนันต์ แซงกระโทกถึง บริเวณหอพักสามหนุ่ม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	131,000	128,000	0.20	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
32.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง เริ่มจากบริเวณที่นาง ประนอม สารมาตย์ถึงบริเวณที่นางประนอม สาร มาตย์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	105,000	103,500	0.17	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
33.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสนามม้า หมู่ ที่ 1 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้าน น.ส.อติตยา รามาศถึงบริเวณ บ้านนายสมยศ โสภิตวราพร	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	297,800	281,000	0.44	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
34.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอัน หมู่ที่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณวัดสุวรรณาราม ถึงบริเวณที่บริษัท ซี เจเคมอเตอร์ จำกัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	497,500	489,000	0.77	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
35.ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	50,000	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

36.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บริเวณประปาผิวดิน จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	55,400	55,400	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
37.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บริเวณสามแยกนางนองค์ วีระ สอน จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	53,400	53,400	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
38.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง กองคลัง อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	53,000	53,000	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
39.ซื้อโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด เริ่มจากสามแยกที่นางคำจันทร์ โกษาเวียงถึงสาม แยกที่นางธัญวรรณ์ พุฒพิลา บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	41,000	41,000	0.07	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
40.ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ.83-002 สายทางบ้านเหล่า ใหญ่ - บ้านป่าบก หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	3,330,000	3,330,000	5.21	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
41.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ด งลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางประนอม สารมาตย์ ถึงบริเวณที่ นางไปรย พวงพิลา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1,017,000	710,000	1.11	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	41	16,147,600	15,662,600	24.48		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	สถานะของการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม						
42.อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1,543,500	1,543,500	2.42	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
43.อุดหนุนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1- ป6 (ค่าอาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	810,000	810,000	1.27	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
44.ค่าอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	761,000	761,000	1.19	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
45.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เด็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	30,000	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
46.ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	385,560	385,560	0.61	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
47.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่า กิจกรรมผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	46,400	46,400	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
48.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	32,500	32,500	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
49.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
50.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	29,000	29,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
51.งานประเพณีบุญผะเหวด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	5,000	5,000	0.01	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
52.โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคั้นเพ็งเส็ง ประทีป	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	10,000	10,000	0.02	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
53.การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	200,000	200,000	0.32	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
54.การอบรมจริยธรรม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	80,000	80,000	0.13	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
55.โครงการจัดงานประเพณีมีสการหลวงพ่อบุ๋ม เย็น	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	50,000	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
56.โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100,000	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
57.โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100,000	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	16	4,202,960	4,202,960	6.57		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	สถานะของการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
58.อุดหนุนกลุ่มทอพรหมเข็ดเต้า หมู่ที่ 9	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	50,000	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1	50,000	50,000	0.08		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	สถานะของการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม						
59.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	13,465,200	13,465,200	21.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
60.เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	3,084,000	3,084,000	4.82	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
61.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	96,000	96,000	0.15	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
62.โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ การบริการสาธารณะ ประจำปี 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	30,000	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
63.โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100,000	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
64.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	30,000	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
65.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
66.อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการ ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	300,000	300,000	0.47	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
67.โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	50,000	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
68.ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	60,000	60,000	0.10	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
69.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100,000	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
70.อุดหนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	280,000	280,000	0.44	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
71.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลดงลาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
72.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	30,000	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน

73.อุดหนุนในการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะสะสม เงินคุ้มครองสุขภาพตำบลดงลาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100,000	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
74.โครงการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	50,000	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
75.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล ดงลาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	17	17,835,200	17,835,200	27.87		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	สถานะของการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง						
76.ค่าสาธารณูปโภค แยกเป็น 1. ค่าบริการไปรษณีย์ 2. ค่าบริการโทรศัพท์ 3. ค่าไฟฟ้า 4. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 5. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000 300,000 1,900,000 50,000 20,000	20,000 300,000 1,900,000 50,000 20,000	0.04 0.47 2.97 0.08 0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
77.ครุภัณฑ์สำนักงาน แยกเป็น 1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	15,000	15,000	0.03	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

2. แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 10 ตัว		15,000	15,000	0.03	สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
3. โซฟาบุวม จำนวน 1 ชุด		20,000	20,000	0.04		
4. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง		15,000	15,000	0.03		
5. โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด		4,500	4,500	0.01		
6. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง		49,800	49,800	0.08		
7. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด		2,500	2,500	0.01		
8. ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ช่อง จำนวน 2 หลัง		1,000	1,000	0.01		
9. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง		3,500	3,500	0.01		
78.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น 1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 2 คัน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	87,000	87,000	0.14	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
79.ครุภัณฑ์การเกษตร แยกเป็น 1.เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มชักพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 2. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	14,000 118,000	14,000 118,000	0.03 0.19	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
80.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แยก เป็น 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกแบบ พิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	48,000 24,000 16,000 20,500	48,000 24,000 16,000 20,500	0.08 0.04 0.03 0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
81.วัสดุเครื่องดับเพลิง แยกเป็น 1.สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 2. สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	10,000 10,000	10,000 10,000	0.02 0.02	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

3.หมวกดับเพลิง จำนวน 2 อัน		11,000	11,000	0.02		
4.หัวฉีดปืน จำนวน 1 อัน		30,000	30,000	0.05		
5 หัวปรับฝอย จำนวน 1 อัน		5,000	5,000	0.01		
82.วัสดุจรรยา แยกเป็น	ดำเนินการแล้ว				เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด
1.ไฟสัญญาณจราจรโซลาเซลล์ จำนวน 3 ต้น	เสร็จ	41,700	41,700	0.07	สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	7	5,615,000	5,615,000	8.78		

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ไม่มี