

การดำเนินการงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลคงสถาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลงลาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นายเพิ่ม นุขหรี ถึงบริเวณที่นายคำพอง จันทรเสถียร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลงลานกำหนด	498,000	0	493,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลงลาน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นางโปรย พวงพิลา ถึงบริเวณที่นางจิต ทะการุณ	62,000	0	0	62,000	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอัน หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน	กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 96.00 เมตร เริ่มจากบริเวณที่นางอรทัย ชัยคนารักษ์กุล ถึงบริเวณที่นายอรุณชัย ชัยคนารักษ์กุล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	236,000	0	233,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตร บ่อพักขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.16 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นายประสิทธิ์ อาษาขันธุ์ ถึงบริเวณบ้านนายทองเลี่ยม ขรakahมุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	388,100	0	334,000	54,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
5	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ ที่ 1 ตำบลดงลาน	กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 212.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202.40 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางประคองจิต จิตวาทักดี ถึงบริเวณเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	89,800	0	0	89,800	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง เมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนายเฉลิมชัย แสนยะ บุตร ถึงบริเวณที่นายเรืองศักดิ์ พาภูมิพฤษ	89,000	0	88,000	1,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
7	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลบ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร และวางท่อ ส่งน้ำดิบ ความยาว 352.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	278,600	0	275,000	3,600	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
8	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางดวงจันทร์ อนันตา ถึงบริเวณที่ นางหนูเรียง เสาสมภพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด	344,300	0	344,000	300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
9	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนายพิสิฐ จตุเทน ถึงบริเวณบ้านนายสมจิตร ทะเรรัมย์ ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยสิทธิ์	498,800	0	498,000	800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
10.	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน	พจนังค์มงคล ถึงบริเวณที่นายชัยสิทธิ์ พจนังค์มงคล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมมาศ สิทธิธมย์ ถึงบริเวณบ้านนายณภัชย์ สมณสิงห์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด	372,500	0	372,000	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			2,857,100	0	2,637,000	220,100	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน								
1.	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค บ้าน ตำแย หมู่ที่ 11 ต.ดง ลาน	จากบ้านนางบุษบา มงคลศาลาถึงบ้านนาย โกวิทย์ คณาศรี ระยะทางประมาณ 160 เมตร ตั้งไว้ 110,000 บาท	110,000	0	0	110,000	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค บ้าน ตำแย หมู่ที่ 11 ต.ดง ลาน	จากที่สวนนางชวนพิศ เคหาบาล ถึงบ้านนางไธ พาประเวศ ระยะทางประมาณ 90 เมตร ตั้งไว้ 55,000 บาท	55,000	0	0	55,000	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			165,000	0	0	165,000	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว								
-								
0	ไม่มีโครงการ/กิจกรรม	ไม่มีโครงการ/กิจกรรม	0	0	0	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	ไม่มีโครงการ/ กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			0	0	0	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.1 แผนงานการศึกษา								
1.	โครงการจัดระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษาและประเมิน ภายในสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลาน	การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ ประเมินภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	10,000	0	10,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	30,000	0	30,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
3.	โครงการสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการ สอน	สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง 4 แห่ง อัตราคนละ 1,972 บาทต่อคน จำนวน 170 คน	335,240	0	335,240	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.1 แผนงานการศึกษา								
4.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่ากิจกรรม ผู้เรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 490 บาท ต่อคน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 95 คน	46,550	0	46,550	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
5.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่ารูปแบบ นักเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	รูปแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท ต่อ คน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 95 คน	30,880	0	30,880	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
6.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่าหนังสือ เรียน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 95 คน	19,000	0	19,000	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.1 แผนงานการศึกษา								
7.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่าอุปกรณ์ การเรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท ต่อ คน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 95 คน	27,550	0	27,550	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
8.	โครงการค่าอาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน 55 คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร60คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก25 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 30 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	1,245,830	0	1,245,830	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
9.	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงลาน	-โรงเรียนบ้านดงลาน และโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน จำนวน 140 คน จัดสรร คนละ 8.13 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงลาน ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 260 วัน จำนวน 170 คน จัดสรรคนละ 8.13 บาท	705,278	0	705,278	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.1 แผนงานการศึกษา								
10.	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองจิกโคกสูงและ โรงเรียนบ้านดงลาน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สังกัด (สพฐ) จำนวน 200 วัน จำนวน 140 คน อัตราคนละ 27 บาท	756,000	0	756,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			3,206,328	0	3,206,328	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
1.	อุดหนุนอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ตามโครงการ จัดงานประเพณีบุญผะ เหวด	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	5,000	0	5,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	อุดหนุนอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ตามโครงการ จัดงานประเพณีสมมาน้ำ คั้นเพ็งเส้งประทีป	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	10,000	0	10,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
3.	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	กีฬาต้านยาเสพติด	250,000	0	250,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
4.	โครงการอบรมจริยธรรม	อบรมจริยธรรม	80,000	0	80,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
5.	โครงการจัดงานประเพณี นมัสการหลวงพ่อบุญยืน (พระ พุทธรักษาศรี รังชัย)	จัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบุญยืน (พระ พุทธรักษาศรีรังชัย)	50,000	0	50,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา								
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
6.	โครงการจัดงานประเพณี ออกพรรษา (กวนข้าว ทิพย์)	จัดงานประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)	100,000	0	100,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
7.	โครงการประเพณี บูรพาจารย์ “บุญสร้างน้ำ สงฆ์เจดีย์พระประธาน วัดเก่าหนองโปรง”	สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	0	50,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
8.	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	100,000	0	100,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			645,000	0	645,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์								
1.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	20,000	0	0	20,000	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ	พัฒนาพัฒนาศักยภาพคนพิการ	30,000	0	0	30,000	ไม่ดำเนินการ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			50,000	0	0	50,000	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1.	อุดหนุนกลุ่มสานตะกร้า จากพลาสติก หมู่ที่ 12	กลุ่มสานตะกร้าจากพลาสติก หมู่ที่ 12	30,000	0	30,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			30,000	0	30,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม								
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
1.	โครงการเยี่ยมยา ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	เยี่ยมยาช่วยเหลือประชาชน	100,000	0	100,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด	อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	20,0000	0	20,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
3.	อุดหนุนเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด โครงการศูนย์ ความร่วมมือด้านสา ธารณภัย	อุดหนุนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	300,0000	0	300,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
4.	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	20,0000	0	20,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			440,000	0	440,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม								
5.2 แผนงานสาธารณสุข								
1.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระ ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัคราภิเศก กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค	100,000	0	100,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	อุดหนุนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน	280,000	0	280,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			380,000	0	380,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม								
5.3 แผนงานการเกษตร								
1.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลงลาน	ปลูกต้นไม้	20,000	0	20,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			20,000	0	20,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม								
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน								
5.4.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
1.	โครงการดงลานร่วมใจบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดงลานร่วมใจบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	0	50,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	อุดหนุนกองทุนการคัดแยกขยะสะสมเงินค้ำครองสุขภาพตำบลงลาน	กองทุนการคัดแยกขยะสะสมเงินค้ำครองสุขภาพตำบลงลาน	100,000	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม								
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน								
5.4.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
รวมทั้งสิ้น			150,000	0	150,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง								
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1.	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ ประจำปี 2568	จัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	40,000	0	40,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
2.	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	55,000	0	55,000	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68
3.	โครงการเลือกตั้ง	ดำเนินการเลือกตั้ง	100,000	0	100,000	0		1 ตุลาคม 67 -

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร และการเมือง การปกครอง								
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
							ดำเนินการแล้ว เสร็จ	30 กันยายน 68
รวมทั้งสิ้น			195,000	0	195,000	0	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต)	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร และการเมือง การปกครอง								
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
0	ไม่มีโครงการ/กิจกรรม	ไม่มีโครงการ/กิจกรรม	0	0	0	0	ไม่มีการ ดำเนินการ	ไม่มีโครงการ/ กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			0	0	0	0	-	-