

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568- 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านอัน หมู่ ที่ 3	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 124.00 เมตร เริ่ม จากบริเวณที่นายอรุณชัย ชัยคณา รักษกุล ถึงบริเวณที่นางนิมนวล จุรี มาศ รายละเอียดตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	300,000	299,500	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	งบ คงเหลือ 500 บาท
2	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสนาม้า หมู่ ที่ 1	กว้าง 0.70 เมตร ระยะทาง 247.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 165.06 ตารางเมตร เริ่มจาก บริเวณที่ ร.ต.ต.สรวิศา พัฒนนันท์ ถึง บริเวณที่ นางสาวนันท์นภัส ณะสกุล ประเสริฐ รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กำหนด	79,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณศาลาประชาคม หมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายวาสนา หันกาษา รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กำหนด	319,800	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางอัมพร ศรีใส ถึงบริเวณบ้านนางอัมพร ศรีใส รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลานกำหนด	161,000	160,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ คงเหลือ 1,000 บาท
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นายสถิตย์ โมกขรัตน์ ถึงบริเวณที่นางบุญเหลือยม ไตรราช รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลานกำหนด	376,600	347,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ คงเหลือ 29,600 บาท

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวสุตาพร คำสุข ถึงบริเวณบ้านนางสาวกุลนิษฐ์ ศรีโพธา รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	382,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นางสมจิตร โสมาสุข ถึงบริเวณที่นางเพ็ญจิตร หล้าก้า รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	205,800	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x 1.00 เมตร จำนวน 312 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ เริ่มจากบริเวณที่นายสมหมาย เผ่าสงคราม ถึงบริเวณที่นางหนูนิด สิมลา รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	499,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

9	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนายธวัชชัย กิจพฤษ์ ถึงบริเวณที่นายธวัชชัย กิจพฤษ์ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด	450,500	417,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
รวม			2,773,700	1,223,500	-	-

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน	จากที่นางทองคำ ม่วงสอน ถึงที่นางประภาส เมะราสี ระยะทางประมาณ 60 เมตร ตั้งไว้ 45,000 บาท	45,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			45,000	0	-	-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

2.1 -

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	ไม่มีโครงการดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินภายใน สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลดงลาน	การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินภายในสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลดงลาน	10,000	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
2	โครงการส่งเสริมและ พัฒนา เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลดงลาน	30,000	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
3	โครงการสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการ สอน	จัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับ เด็กอายุ 2-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้งที่ 4 แห่ง อัตราคนละ 2,040 บาท ต่อคน จำนวน 170 คน	346,800	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่ากิจกรรม ผู้เรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 570 บาท ต่อคน (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 94	53,580	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท ต่อคน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 94 คน	30,550	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ค่าหนังสือ เรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 94 คน	18,800	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
7	โครงการค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ค่า อุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท ต่อคน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 94 คน	27,260	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
8	โครงการค่าอาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลาน 55 คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร60คน อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก25 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 30 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	1,245,820	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

9	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงลาน	1.โรงเรียนบ้านดงลาน และโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน จำนวน 120 คน จัดสรรคนละ 8.59 บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงลาน ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 260 วัน จำนวน 170 คน จัดสรรคนละ 8.59 บาท	647,686	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงและโรงเรียนบ้านดงลาน(ครูรัฐประชาสรรค์)	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สังกัด (สพฐ.) จำนวน 200 วัน จำนวน 80 คน อัตราคนละ 27 บาท -โรงเรียนบ้านดงลาน (ครูรัฐประชาสรรค์) สังกัด (สพฐ) จำนวน 200 วัน จำนวน 40 คน อัตราคนละ 36 บาท	720,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
รวม			3,130,496	0	-	-

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	5,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

2.	อุดหนุนอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ตามโครงการ จัดงานประเพณีสมมา น้ำคั้นเพ็งเส้งประทีป	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	กีฬาต้านยาเสพติด	50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4.	โครงการจัดงาน ประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุ่ม เย็น (พระพุทธรักษาศรีธัญชัย) พ่อชุ่มเย็น (พระ พุทธรักษาศรีธัญชัย)	จัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชุ่ม เย็น (พระพุทธรักษาศรีธัญชัย)	50,000	50,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
5	โครงการจัดงาน ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)	จัดงานประเพณีออกพรรษา (กวนข้าว ทิพย์)	100,000	98,880	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	งบ คงเหลือ 1,120บาท
6	โครงการประเพณี บูรพาจารย์ “บุญสง น้ำสรงกู่เจดีย์พระ ประธานวัดเก่าหนอง โป่ง”	สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	50,000	50,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
7	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	100,000	100,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
รวม			365,000	303,880	-	-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคา งการในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไขปัญหาคา งการในวัยรุ่น	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ	พัฒนาศักยภาพคนพิการ	30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			50,000	0	-	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	เยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชน	100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ขอนแก่น ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	22,0000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

3	อุดหนุนเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด โครงการศูนย์ ความร่วมมือด้านบรรเทา สาธารณภัย	อุดหนุนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	300,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			442,000	0	-	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค	100,000	148,600	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	โอนเพิ่ม 48,600
2	โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วัน	ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วัน	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

3	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 14 หมู่บ้าน	ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14	280,000	280,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
รวม			420,000	428,600	-	โอนเพิ่ม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลงลาน	ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			20,000	0	-	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

5.4.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกตำบลง ลาน	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลกตำบลงลาน	20,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการอบรม ผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหารตำบล งลาน	อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหารตำบลงลาน	30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	อุดหนุนกองทุนการคัด แยกขยะสะสมเงิน ค้ำครองสุขภาพตำบล งลาน	กองทุนการคัดแยกขยะสะสมเงิน ค้ำครองสุขภาพตำบลงลาน	50,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			100,000	0	-	-

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการเลือกตั้ง	ดำเนินการเลือกตั้ง	1,200,000	1,200,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
2	โครงการประชุม ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2569	จัดทำประชุมหมู่บ้านและตำบล	40,000	40,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
3	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			1,340,000	1,240,000	-	-

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	ไม่มีโครงการ ดำเนินการ	-